

都市再生整備計画 事後評価シート
豊穡のまち白石町セントラル地区

平成23年2月

佐賀県白石町

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	佐賀県	市町村名	白石町	地区名	豊穡のまち白石町セントラル地区			面積	975ha				
交付期間	H18～H22	事後評価実施時期	H22	交付対象事業費	1,258	国費率	0.431						
1) 事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業	基幹事業	道路(町道西郷線、中郷第3踏切、白石12号線、白石10号線)、公園(水辺公園整備事業)、地域生活基盤施設(緊急情報伝達システム構築)、高質空間形成施設(照明施設設置)										
		提案事業	地域創造支援事業(消防ポンプ・積載車整備、消防格納庫・詰所等整備、防犯灯設置)、事業活用調査(事後評価調査費)、まちづくり活動推進事業(しろいしブランド確立対策、ふれあい交流事業)										
	当初計画から削除した事業	基幹事業	道路(上甘治踏切整備)、地域生活基盤施設(防火水槽整備)		削除/追加の理由			削除/追加による目標、指標、数値目標への影響					
		提案事業	イベント支援事業(歌垣の郷ロードレース大会)		従前の大会と同種同等の規模として運営をすることとなったため、対象事業から削除した。			目標3に関係するが、関連事業として継続しているため、指標や数値目標への影響は小さい。					
	新たに追加した事業	基幹事業	公園(白石中央公園整備)		3町合併による地域間の交流を図るため、大規模交流イベントやスポーツ行事の開催を実施すること、災害時における避難所・対策広場としての活用を目的とした多目的広場の整備を図る。			本事業を新たに位置づけることで、目標1と目標3の達成に効果的である。なお、数値目標への直接的な影響は少ない。					
		提案事業											
交付期間の変更	当初変更	平成18年度～平成22年度		交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響									
2) 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標		単位	従前値	目標値	数値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期		
	指標1	火災戸数	戸	基準年度	H17	5	H22	モニタリング	9	△	あり	各道路改良工事・照明施設の設置・防犯灯の設置・防災行政無線の整備・消防施設設備の整備・町中心部における公園整備等により、「災害に強く、安全・安心な生活環境を整備する」という整備方針に関しては、十分効果をあげたと思われるが、数値目標である「火災戸数」の減少にはつながらなかった。	平成23年4月
				目標年度	H22					なし			
	指標2	町内産物直売所の年間売上額	千円	基準年度	H17	271,950	H22	モニタリング	351,882	○	あり	しろいしブランド確立対策事業、ふれあい交流事業(れんごんの穴から未来が見える、しろいし秋まつり)の直接的効果に加え、イベント支援事業(歌垣の郷ロードレース大会)における特産物のPR及び地産地消の促進等間接的効果により、特産物の売上額を向上することができた。	平成23年4月
目標年度				H22					なし				
指標3	イベントの参加者数	人	基準年度	H17	20,943	H22	モニタリング	22,639	○	あり	イベント支援事業(歌垣の郷ロードレース大会、しろいし秋まつり)の直接的効果に加え、しろいしブランド確立対策事業、ふれあい交流事業(れんごんの穴から未来が見える、しろいし秋まつり)における特産物のPRにより町の知名度向上・イメージアップ等間接的効果により、イベント参加者数の増加につながった。	平成23年4月	
			目標年度	H22					なし				
3) その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		単位	従前値	目標値	数値		目標達成度※1	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期		
	その他の数値指標1	火災による延焼戸数	戸	5	H17		モニタリング	2		防災行政無線の整備・消防施設設備の整備・各道路改良工事等の直接的効果により、数値目標である「火災による延焼戸数」の減少につながった。	平成23年4月		
4) 定性的な効果発現状況	都市再生整備計画事業を活用し、災害に強く安全・安心な生活環境の整備、本町特産物のPR等の振興支援、町の核となるイベントの確立など、合併して間もない本町にとって、「人々が安全で安心して暮らせる笑顔のまちづくり」に向けて、町民の一体感の醸成を図ることができた。												
5) 実施過程の評価	実施内容			実施状況				今後の対応方針等					
	モニタリング	なし		都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった									
	住民参加プロセス	なし		都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった									
	持続的なまちづくり体制の構築	なし		都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった									

