

地域再生計画（地方創生汚水処理整備推進交付金）中間評価調査

都道府県名	佐賀県	事業実施主体	白石町	地域再生計画名	自然環境と共生する住みよいまちづくり計画
計画期間	令和2年度～令和6年度	評価責任者	生活環境課長 土井 一		

①地域再生計画に記載した 数値目標の実現状況	指標	基準値		中間目標値		最終目標値		中間評価	達成状況		中間目標値の実現状況に関する評価	
		基準年度		年度	中間実績	基準年度			指標 総数	達成 数		
	指標 1 汚水処理人口普及率の向上	67.4%	R2	71.8%	R4	73.3%	74.0%	R6		1	1	
②事業の進捗状況	事業名	整備量（その他の事業では取組内容）			事業の進捗状況に関する評価							
		計画	中間年度 (R4)	最終実績 見込み								
特別措置を適用して行 う事業	特定環境保全公共下水道	8,000m	3,376m	3,376m	当初計画に対し、路線延長から見る進捗率は42%であるが、令和4年度に生活排水処理施設整備構想の見直しを行っており、整備完了とする予定。							
	農業集落排水事業	1式			2地区において機器の更新事業を行っているが、今後も引き続き機能強化を図っていく予定。							
	浄化槽（個人設置型）	300基	148基	300基	当初計画に対し、設置数から見る進捗率は49%と遅れが伺えるため、広報等を通じて設置の普及を図り、引き続き、計画に則した整備を目指していく。							
その他の事業												
計画外で独自に実施し た事業	公共用水域の水質改善についての 啓発活動の実施	公共用水域の水質改善について啓 発活動を実施										
	定住人口の増加	白石町まち・ひと・しごと創生総 合戦略にある施策により、定住人 口の増加を目指す。										
③評価方法	当町のデータから集計する。											
④中間評価の公表方法	令和5年11月開催予定の環境審議会で報告予定。											
⑤計画全体の総合評価												
⑥今後の方針等	中間評価結果の反映状況				有りの場合その具体的内容							
	地域再生計画の見直し（有・ <input checked="" type="radio"/> 無）											
	令和〇年度予算要望額への反映（有・ <input checked="" type="radio"/> 無） 有りの場合の増減額 千円											
⑦今後の方針等に対する 対応												